

COMMITTENTE

COMUNE DI SALASSA

OGGETTO

**Progetto di riqualificazione energetica dell'edificio adibito a
spogliatoi, a servizio del campo di calcio, calcio a 5 e tennis**

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

PROGETTO

STUDIO TECNICO Ing. VOTTERO Luigi

Via Dell'Industria n° 14 - 10070 Villanova Canavese (TO)

Tel. +39.333.4090748 - Fax +39.011.19823835

E-mail: info@studioingvottero.it

E-mail certificata (PEC): info@pec.studioingvottero.it

Iscr. n° 9452 H Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

C.F. VTTLGU73S28C722M - P.IVA 10087290010

Vottero Ing. Luigi

PROPRIETA'

COMUNE DI SALASSA

Piazza Umberto I n° 5 - 10080 Salassa (TO)

Tel. +39.0124.36145 - Fax +39.0124.36195

E-mail: salassa@reteunitaria.piemonte.it

E-mail certificata (PEC): tecnico.comune.salassa@pec.it

C.F. 83501810010 - P.IVA 03702990015

Rev.	Modifiche	Data	Disegnatore	Nome File	Scala Plot
00	Prima emissione	05/05/2015	Luigi Vottero	ESE_Sal_RE.05	----
				Scala	-----
				Elaborato	RE.05

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

L'obiettivo del presente documento denominato "*Cronoprogramma delle attività*", è quello di dettagliare, avvalendosi del diagramma di Gantt, il calendario dei lavori, suddiviso per fasi lavorative, previsti per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto che interesseranno l'edificio adibito a spogliatoi a servizio del campo di calcio, calcio a 5 e tennis, di proprietà del Comune di Salassa (TO), ubicato in Via Don Michele Porporato n° 3, con espressa indicazione dei termini di inizio e conclusione dei lavori.

Per quanto concerne la tempistica di realizzazione dell'opera, come evidenziato nel diagramma di Gantt, si prevede quale data di inizio lavori il 16/01/2017 e quale data di fine lavori il 16/03/2017.

Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9	Settimana 10	Settimana 11	Settimana 12
09/01/17	16/01/17	23/01/17	30/01/17	06/02/17	13/02/17	20/02/17	27/02/17	06/03/17	13/03/17	20/03/17

	Data d'inizio	Data di fine	Durata	Settimana 2 09/01/17	Settimana 3 16/01/17	Settimana 4 23/01/17	Settimana 5 30/01/17	Settimana 6 06/02/17	Settimana 7 13/02/17	Settimana 8 20/02/17	Settimana 9 27/02/17	Settimana 10 06/03/17	Settimana 11 13/03/17	Settimana 12 20/03/17
● Allestimento cantiere (recinzione, cartellonistica, montaggio ponteggio)	16/01/17	16/01/17	1											
● Inizio lavori in quota - Rimozione manto di copertura esistente con tegole in cemento	17/01/17	17/01/17	1											
● Rimozione generatore di calore esistente e conferimento in discarica	17/01/17	17/01/17	1											
● Rimozione canalizzazioni aria calda esistenti e conferimento in discarica	18/01/17	18/01/17	1											
● Rimozione orditura secondaria, grondaie e pluviali	18/01/17	18/01/17	1											
● Ricostruzione frontino in calce e mattoni	19/01/17	20/01/17	2											
● Rimozione impianto elettrico esistente e tubazioni acqua - gas presenti in centrale termica	19/01/17	19/01/17	1											
● Spostamento in luogo sicuro del bollitore a gas per la produzione di ACS	20/01/17	20/01/17	1											
● Messa a norma locale centrale termica - Realizzazione partizioni interne REI 120	23/01/17	25/01/17	3											
● Posa in opera barriera al vapore	23/01/17	23/01/17	1											
● Posa in opera pannelli isolanti in fibra di legno in copertura (4+6+4 cm)	24/01/17	25/01/17	2											
● Posa in opera foglio di materiale sintetico per impermeabilizzazione pannelli in fibra di legno	25/01/17	25/01/17	1											
● Posa in opera orditura principale (sovrarelevazione)	26/01/17	26/01/17	1											
● Posa in opera nuova orditura secondaria	27/01/17	30/01/17	2											
● Posa in opera grondaie, faldali e pluviali in lamiera preverniciata	31/01/17	01/02/17	2											
● Fine lavori in quota - Posa in opera nuovo manto di copertura con tegole in cemento	02/02/17	03/02/17	2											
● Rimozione serramenti esistenti (porte e finestre)	06/02/17	06/02/17	1											
● Realizzazione di aperture e riquadrature per posizionamento sistemi VMC	07/02/17	08/02/17	2											
● Tamponatura aperture estrattori esistenti	09/02/17	09/02/17	1											
● Posa in opera controtelai nuovi serramenti e relativa riquadratura	10/02/17	13/02/17	2											
● Posa in opera di davanzali per finestre o soglie per porte	14/02/17	15/02/17	2											
● Posa in opera cappotto esterno (spessore 12 cm) e rasatura colorata	16/02/17	24/02/17	7											
● Posa in opera nuovi serramenti in PVC e porte REI 120 (centrale termica e magazzino)	27/02/17	28/02/17	2											
● Posa in opera sistema VMC e realizzazione impiantistica elettrica associata	27/02/17	28/02/17	2											
● Realizzazione nuovo impianto elettrico centrale termica	01/03/17	03/03/17	3											
● Posa in opera nuovo generatore di calore e collegamenti elettrici e termidi	06/03/17	07/03/17	2											
● Posa in opera nuove canalizzazioni ad aria calda	08/03/17	09/03/17	2											
● Installazione nuovo sistema di scarico fumi	10/03/17	13/03/17	2											
● Riposizionamento bollitore a gas per la produzione di ACS e realizzazione allacciamenti	14/03/17	14/03/17	1											
● Collaudo impianto elettrico e termico	15/03/17	15/03/17	1											
● Rimozione cantiere	16/03/17	16/03/17	1											